
한국산업기술기획평가원 대구 본원 증축 건축설계공모 서면질의 답변서

2025. 8.



구분	질의내용 및 답변
대지	(질의) 계획범위 1,900m²의 정확한 위치가 표기된 도면 제공 가능 여부 (답변) 계획 건축면적은 684m²이나, 계획의 자유도를 부여하기 위해 범위를 1,900m²로 제시하였음. 제공된 자료를 기반으로 본원 건물과의 조화를 고려하여 건축 위치를 지정하여야 함
공개공지·조경	(질의) 현재 조성된 공개공지(면적·구성), 조경(면적, 식수) 확인가능한 도서 제공 가능 여부 (답변) 도서 2종(조경, 공개공지) 제공 (별도 메일 발송 예정)
연결통로 (본원-증축동)	(질의) 연결통로(본관-증축동)의 증축동 공용면적 포함 여부 확인 (답변) 본관과 증축동을 연결하는 연결통로는 증축동 공용면적에 포함됨 (질의) 연결통로 설치에 따른 본관 내부 공간 변경부(칸막이, 복도 설치 등) 설계 포함 여부 확인 (답변) 연결통로 설치에 따라 본관 내부의 공간 변경(칸막이, 복도 설치 등)이 필요한 경우, 해당 내용은 설계에 포함됨 (질의) 증축되는 동과 본원 건물을 브릿지로 연결할 경우 계획안에 따라 자유롭게 계획가능한지 혹은 가능한 위치가 별도로 정해져 있는 지점이 있는지 확인 요망 (답변) 증축동과 본관 건물을 연결하는 브릿지는 별도의 지정 위치가 없으며, 이동 동선의 효율성과 건축 안정성을 확보할 수 있는 범위 내에서 자유롭게 계획 가능
사무공간	(질의) 증축동의 복도 없는 클러스터형 OFFICE 가능 여부 (답변) 설계공모지침서 내용을 충실히 반영하는 범위 내에서 설계공모자가 자유롭게 제안 가능
전산실	(질의) 전산실 확장계획 및 데이터센터의 규모와의 차이 (답변) 현재 대전에 위치한 전산실(284.14m²)은 대구 증축동으로 이전할 예정이며, 증축동 내 전산실은 535.5m² 규모로 계획하고 있음. 전산실은 운영인력 사무공간, 회의실, 관제실, 서버실 등 용도별 공간을 포함한 규모임
공조/기계/전기실	(질의) 증축동 공조/기계/전기실은 본동과 분리·구성·관리되는지 혹은 본동과 피트로 연결해 통합관리 되는지 확인 (답변) 증축동 공조/기계/전기 설비는 본동과 연계하여 통합 관리하는 것을 원칙으로 계획하여야 함. 다만, 증축동 전산실 공간 (사무공간, 회의실, 관제실, 서버실) 중 관제실은 보안 요건을 고려하여 본동과 분리된 독립 관리 체계로 계획하여야 함
화장실	(질의) 화장실을 포함한 공용면적은 ±5% 내외 범위를 적용하지 않을 것을 제안 (답변) 설계공모자가 해당 관련 법령 검토를 검토한 후, 제시 면적 내 최소 법정 기준 충족(BF 일반등급)이 곤란하다고 판단될 경우 가능한 최소 범위내에서 조정 가능. 단 화장실 면적 확장이 필요한 경우 동일 층 다른 세부시설 면적에서 조정하되, 각 세부시설의 면적 오차는 ±5% 범위를 유지하여야 함. 아울러 총 공용면적은 총 전용면적의 최소 30% 이상 비중을 권장함(예 : 전용면적 2,923m², 공용면적 877m²)